



รายงานความก้าวหน้า การบริหารจัดการงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2569

ข้อมูล ณ 2 กันยายน 2569

1. สถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พรบ. ปี 2568

➤ รายการก่อสร้างผูกพัน ปี 2568 – 2571 จำนวน 5 รายการ

ก่อนประกาศ จำนวน 1 รายการ

อาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ 9 ชั้น

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ วงเงิน 558,798,300 บาท

- อยู่ระหว่าง adb ตรวจสอบเอกสารประกวดราคา
เพื่อประกาศประกวดราคาต่อไป

- คาดว่าจะประกาศภายในเดือน ก.ย. 69

ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 4 รายการ

1. อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน (คสล.5 ชั้น)

รพ.ชาณุวรลักษบุรี วงเงิน 158,438,400 บาท

2. อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ (คสล.2 ชั้น)

รพ.แม่เปิน วงเงิน 65,788,500 บาท

3. อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (คสล.3 ชั้น)

รพ.แม่เปิน วงเงิน 15,224,900 บาท

4. อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด (คสล.7 ชั้น)

รพ.อุทัยธานี วงเงิน 371,145,100 บาท

1. สถานะการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ พรบ. ปี 2569

- ครุภัณฑ์
 - ก่อสร้างปีเดียว
 - ก่อสร้างผูกพัน
- 201 รายการ

หน่วยบริการ	จำนวนรายการ	ประกาศ		รอลงนาม		ลงนามสัญญา	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สสจ.กำแพงเพชร	16	1	6.25	-	-	16	100.00
สสจ.ชัยนาท	15	-	-	-	-	15	100.00
สสจ.นครสวรรค์	55	-	-	-	-	55	100.00
สสจ.พิจิตร	35	-	-	2	5.71	33	94.29
สสจ.อุทัยธานี	50	-	-	-	-	50	100.00
รพ.กำแพงเพชร	3	-	-	-	-	3	100.00
รพ.ชัยนาทนเรนทร	8	-	-	-	-	8	100.00
รพ.พิจิตร	9	-	-	-	-	9	100.00
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	5	-	-	-	-	5	100.00
รพ.อุทัยธานี	5	-	-	-	-	5	100.00
ภาพรวมเขตฯ 3	201	1	0.50	2	1.00	198	98.51

อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน (คสล. 5 ชั้น) รพ.คลองขลุง
วงเงิน 167,090,900 บาท (งบปี 69 - 71)

เนื่องจากการประกวดราคา 2 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 ยกเลิกการเผยแพร่ประกาศฯ เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว
- ครั้งที่ 2 เผยแพร่ร่างประกาศฯ เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 69

อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน (คสล.5 ชั้น) รพ.วิชรบารมี
วงเงิน 158,438,400 บาท (งบปี 69 - 71)

1. การเผยแพร่ TOR/ประกาศฯ ใช้เวลาหลายวัน + รอลำนักงบบฯ เห็นชอบแบบรูปรายการ และราคากลางๆ ทำให้ล่าช้า
2. คาดว่าจะลงนามในสัญญาต้นเดือน ก.ย. 69

อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยใน (คสล.6 ชั้น) รพ.ระเทศพานหิน
วงเงิน 420,000,000 บาท (งบปี 69 - 71)

เนื่องจากการประกวดราคา 2 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 จากผลการตรวจสอบของกองคลัง สป. ต้องยกเลิกประกวด (วิธีการชำระค่าแบบ)
- ครั้งที่ 2 กองกฎหมายชักท้วง กรณีการพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2569 (รวมเงินกันเหลือปี 2568)

เงินกันเหลือปี 2568

ประเภท	จำนวน รายการ	กันเงินสุทธิ ณ 1 ต.ค. 68	สำรองเงิน	ร้อยละ สำรองเงิน	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (สำรอง + PO)	ร้อยละ คงเหลือ
ก่อสร้างปีเดียว	13	60,601,856.70	-	-	-	-	60,601,856.70	100.00	-	-
ก่อสร้างผูกพัน	7	112,886,812.80	4,211,214.00	3.73	62,611,688.80	55.46	46,063,910.00	40.81	66,822,902.80	59.19
ภาพรวมเขต 3	20	173,488,669.50	4,211,214.00	2.43	62,611,688.80	36.09	106,665,766.70	61.48	66,822,902.80	38.52

ประจำปีงบประมาณ 2569

ประเภท	จำนวน รายการ	งบสุทธิ	สำรองเงิน	ร้อยละ สำรองเงิน	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (รวม PO)	ร้อยละ คงเหลือ
ครุภัณฑ์	177	336,573,671.00	-	-	9,390,977.00	2.79	288,373,294.00	85.68	48,200,377.00	14.32
ก่อสร้างปีเดียว	19	32,336,877.06	-	-	8,398,649.54	25.97	23,697,270.76	73.28	8,639,606.30	26.72
ก่อสร้างผูกพัน	14	336,027,700.00	-	-	53,878,336.79	16.03	119,327,663.21	35.51	216,700,036.79	64.49
ภาพรวมเขต 3	210	704,938,248.06	-	-	71,667,963.33	10.17	431,398,227.97	61.20	273,540,020.09	38.80

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2569 (รวมเงินกันเหลือปี 2568)

➤ รายการครุภัณฑ์ ปี 2569 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 6 รายการ

ชื่อหน่วยงาน/ สังกัด	รายการ	งบสุทธิ	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (รวม PO)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
รพ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท	ตู้เก็บกล่องส่องตรวจในระบบทางเดินอาหาร แบบขวาง 10 ตัว	224,700	224,700	100	-	-	224,700	100	เบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 69
รพ.พิจิตร/ รพ.พิจิตร	เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC จำนวน 4 เครื่อง	320,000	-	-	-	-	320,000	100	รอผู้ขายส่งมอบของ วันที่ 7 ก.ย. 69
รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	ตู้เย็นเก็บศพ 2 ศพ จำนวน 1 ตู้	590,000	590,000	100	-	-	590,000	100	
รพ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง	2,859,259	2,859,259	100	-	-	2,859,259	100	
รพ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง	2,859,259	2,859,259	100	-	-	2,859,259	100	
รพ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลน้ำหนักเบา จำนวน 1 เครื่อง	2,859,259	2,859,259	100	-	-	2,859,259	100	

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2569 (รวมเงินกันเหลือปี 2568)

➤ รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปี 2569 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ รวม 8 รายการ

ชื่อหน่วยงาน/ สังกัด	รายการ	งบสุทธิ	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (รวม PO)	ร้อยละ คงเหลือ
สสอ.หนองมะโมง/ สจจ.ชัยนาท	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (คสส.2 ชั้น)	1,250,000.00	687,500.00	55.00	562,500.00	45.00	687,500.00	55.00
	- อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดงานที่ 8 (งวดสุดท้าย)							
สสอ.เนินขาม/ สจจ.ชัยนาท	อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น (ระดับปฐมภูมิ) (คสส.2 ชั้น)	4,150,000.00	2,822,000.00	68.00	1,328,000.00	32.00	2,822,000.00	68.00
	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 5 - 6 จาก 7 งวดงาน							
สสอ.โพทะเล/ สจจ.พิจิตร	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (คสส.2 ชั้น)	1,394,392.04	884,660.00	63.44	509,732.04	36.56	-	-
	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3 จาก 5 งวดงาน							
สสอ.สามง่าม/ สจจ.พิจิตร	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (คสส.2 ชั้น)	1,082,859.50	558,885.00	51.61	523,974.50	48.39	-	-
	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 3 จาก 5 งวดงาน							

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2569 (รวมเงินกันเหลือปี 2568)

➤ รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว ปี 2569 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน/ สังกัด	รายการ	งบสุทธิ	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (รวม PO)	ร้อยละ คงเหลือ
สสอ.หนองฉาง/ สสจ.อุทัยธานี	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (คสล.2 ชั้น)	1,196,210.58	600,000.00	50.16	596,210.58	49.84	-	-
	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 จาก 5 งวดงาน							
สสอ.หนองขาหย่าง/ สสจ.อุทัยธานี	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (คสล.2 ชั้น)	1,309,200.00	1,031,982.80	78.83	140,114.08	10.70	137,103.12	10.47
	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2 จาก 5 งวดงาน							
สสอ.สว่างอารมณ์/ สสจ.อุทัยธานี	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (คสล.2 ชั้น)	1,309,200.00	1,207,371.74	92.22	-	-	101,828.26	7.78
	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1 จาก 5 งวดงาน							
สสอ.บ้านไร่/ สสจ.อุทัยธานี	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ (คสล.2 ชั้น)	1,202,917.06	606,250.00	50.40	596,667.06	49.60	-	-
	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 จาก 5 งวดงาน							

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2569 (รวมเงินกันเหลือปี 2568)

➤ รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2567 - 2571 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน 11 รายการ

ชื่อหน่วยงาน/ สังกัด	รายการ	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วงเงินทั้งสิ้น	เหลือปี 68 เบิก 69	ตั้งปี 69	รวมเงิน	สำรองเงิน	ร้อยละ สำรองเงิน	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (สำรองเงิน + PO)	ร้อยละ คงเหลือ
รพ.กำแพงเพชร/ รพ.กำแพงเพชร	อาคารบริการและจอดรถ (คสล. 10 ชั้น)	2563	594,000,000.00	-	38,487,900.00	38,487,900.00	-	-	-	-	-	-	38,487,900.00	100.00
	- ผู้รับจ้างทำงานทำให้ต้องบอกเลิกสัญญา - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอจังหวัด ลงนามร่างประกาศเชิญชวน													
รพ.สวรรค์ประชารักษ์/ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (โครงการงบเงินกู้)	อาคารศูนย์แม่เรื้อรังและ ห้องพิเศษ 9 ชั้น (คสล. 9 ชั้น)	2568 - 2571	558,798,300.00	-	20,858,800.00	20,858,800.00	-	-	-	-	-	-	20,858,800.00	100.00
	- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง													
รพ.ชาณุวรลักษบุรี/ สสจ.กำแพงเพชร	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน (คสล. 5 ชั้น)	2568 - 2571	155,000,000.00	30,209,500.00	16,709,200.00	46,918,700.00	-	-	30,209,500.00	64.39	-	-	46,918,700.00	100.00
	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 4 - 5 จาก 16 งวดงาน 2. ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดงานที่ 1 - 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 69 3. คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงาน และตรวจรับงานงวดที่ 4 - 5 วันที่ 11 ก.ย. 69													
รพ.อุทัยธานี/ รพ.อุทัยธานี	อาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด (คสล. 7 ชั้น)	2568 - 2571	369,888,000.00	36,613,402.80	2,198,100.00	38,811,502.80	4,211,214.00	11.50	34,600,288.80	89.15	-	-	38,811,502.80	100.00
	1. ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ เรื่องเพิ่ม - ลดค่างานค่าเสาเข็ม 2. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2 จาก 22 งวดงาน 3. จะเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 - 3 ในเดือน ก.ย. 69													

A 4x5 grid of 20 dots, arranged in 4 rows and 5 columns.



ชื่อหน่วยงาน/ สังกัด	รายการ	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วงเงินทั้งสิ้น	เหลือมปี 68 เบิก 69	ตั้งงบประมาณ 69	รวมเงิน	สำรองเงิน	ร้อยละ สำรองเงิน	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (สำรองเงิน + PO)	ร้อยละ คงเหลือ
รพ.คลองขลุข/ สสจ.กำแพงเพชร	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน (คสล.5 ชั้น)	2569 - 2571	167,090,900.00	-	16,709,200.00	16,709,200.00	-	-	-	-	-	-	16,709,200.00	100.00
	- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง													
รพ.ชุมแสง/ สสจ.นครสวรรค์	อาคารผู้ป่วยนอก (คสล.3 ชั้น)	2569 - 2570	74,737,800.00	-	11,210,700.00	11,210,700.00	-	-	11,210,700.00	100.00	-	-	11,210,700.00	100.00
	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1 จาก 10 งวดงาน													
รพ.แม่เปิน/ สสจ.นครสวรรค์	อาคารผู้ป่วยนอก พร้อมอาคาร ห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ (คสล.2ชั้น)	2569 - 2570	65,788,500.00	-	20,857,200.00	20,857,200.00	-	-	6,920,796.79	33.18	13,936,403.21	66.82	6,920,796.79	33.18
	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 6 จาก 10 งวดงาน													
รพ.ตะพานหิน สสจ.พิจิตร	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยใน (คสล.6 ชั้น)	2569 - 2570	420,000,000.00	-	63,000,000.00	63,000,000.00	-	-	-	-	-	-	63,000,000.00	100.00
	- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง													

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2569 (รวมเงินกันเหลือปี 2568)

➤ รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ปี 2567 - 2571 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ (ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน/ สังกัด	รายการ	ปีที่ได้รับ จัดสรร	วงเงินทั้งสิ้น	เหลือปี 68 เบิก 69	ตั้งปี 69	รวมเงิน	สำรองเงิน	ร้อยละ สำรองเงิน	PO	ร้อยละ PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (สำรองเงิน + PO)	ร้อยละ คงเหลือ
รพ.วชิรบำรุง/ สสจ.พิจิตร	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน (คสล.5 ชั้น)	2569 - 2570	158,438,400.00	-	23,765,800.00	23,765,800.00	-	-	-	-	-	-	23,765,800.00	100.00
	- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง													
รพ.ดงเจริญ/ สสจ.พิจิตร	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง (คสล.1 ชั้น)	2569 - 2570	31,263,800.00	-	4,689,600.00	4,689,600.00	-	-	2,571,540.00	54.83	2,118,060.00	45.17	2,571,540.00	54.83
	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 2 จาก 5 งวดงาน 2. คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 11 ก.ย. 69													
รพ.พิจิตร/ รพ.พิจิตร	อาคารโรงอาหารและที่จอดรถ (คสล.5 ชั้น)	2569 - 2570	96,977,000.00	-	14,546,600.00	14,546,600.00	-	-	14,546,600.00	100.00	-	-	14,546,600.00	100.00
	- อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดงานที่ 1 จาก 12 งวดงาน													



Thank
you