



**งบค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 3
ปี 2560 -2562 วงเงินระดับเขต (10%)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค.62**

ผลการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อม วงเงินระดับเขต (10%) ตั้งแต่ปี 2560-2561 เปรียบเทียบระหว่างจังหวัด ข้อมูล ณ 28 ม.ค.62

ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวม เขต 3 ปี 2560-2561




ร้อยละการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ข้อมูล ณ 28 ม.ค.62



รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2560 ข้อมูล ณ 28 ม.ค.62

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อรายการ	รายละเอียดเพิ่มเติม	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จัดทำ แผนการ จัดซื้อ/จ้าง แล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงิน แล้ว
1	พิจิตร	รพ.สามง่าม	ทางเดินเชื่อม / ถนน	ปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่าง อาคารผู้ป่วยนอกที่ใช้งานมาเป็น เวลานานเกิน 25 ปีให้ผู้รับบริการ ได้รับความสะดวกและปลอดภัย	887,130.26			✓		

ร้อยละการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ข้อมูล ณ 28 ม.ค.62



รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2561 จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดพิจิตร

ข้อมูล ณ 28 ม.ค.62

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อรายการ	รายละเอียดเพิ่มเติม	วงเงินงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว
1	อุทัยธานี	รพ.หนองขาหย่าง	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคารเรือนผู้ป่วยใน ขนาด 10 เตียง	-	1,363,400.00		✓			
2	อุทัยธานี	รพ.ห้วยคต	ไฟฟ้า	ทดแทนตัวเก่า	1,700,000.00		✓			
3	พิจิตร	รพ.วังทรายพูน	เครื่องอบผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์	-	550,000.00			✓		

รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2561 จังหวัดชัยนาท

ข้อมูล ณ 28 ม.ค.62


ลำดับ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อรายการ	รายละเอียดเพิ่มเติม	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จัดทำ แผนการ จัดซื้อ/จ้าง แล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงิน แล้ว
1	ชัยนาท	รพ.ชัยนาทนเรนทร	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต. และอาคารแพทย์แผนไทยเปลี่ยน กระเบื้องหลังคา ซ่อมแซม ฝ้า เพดาน พร้อมทาสีภายใน ภายนอกอาคาร	500,000.00		✓			
2	ชัยนาท	รพ.มโนรมย์	กายภาพบำบัด / เวชกรรม ฟื้นฟู	ซ่อมแซมอาคารกายกาย	620,000.00				✓	
3	ชัยนาท	รพ.มโนรมย์	ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ	ซ่อมแซมอาคารส่งเสริมป้องกัน และควบคุมโรค	590,000.00				✓	

รายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2561 จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล ณ 28 ม.ค.62

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อรายการ	รายละเอียดเพิ่มเติม	วงเงิน งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จัดทำ แผนการ จัดซื้อ/จ้าง แล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงิน แล้ว
1	นครสวรรค์	รพ.หนองบัว	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน	ปรับปรุงหลังคา อาคารผู้ป่วยนอก	354,000.00				✓	
2	นครสวรรค์	รพ.หนองบัว	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน	ปรับปรุงหลังคา ฝ้า ระบบไฟฟ้า อาคารผู้ป่วยในชาย,หญิง	1,128,000.00		✓			
3	นครสวรรค์	รพ.ตากาลี	ยูนิตทำฟัน	-	1,062,200.20			✓		
4	นครสวรรค์	รพ.ท่าตะโก	ตู้เย็นเก็บเลือดแบบ 2 ประตู	-	500,000.00		✓			
5	นครสวรรค์	รพ.ตากฟ้า	หลังคา	ปรับปรุงต่อเติมหลังคาตึกผู้ป่วย นอก	2,197,000.00			✓		

ร้อยละการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ข้อมูล ณ 28 ม.ค.62



T H A N K

Y O U