


**รายงานความก้าวหน้าติดตามงบลงทุน
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
เวลา 11.00 น.**



งบลงทุนรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3

รายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ร้อยละ



รพ.กำแพงเพชร
ชั้นตอนที่ 12 เว้นระยะอุทธรณ์
1. เครื่องผลิตอัดอากาศ
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(รอหนังสือแจ้งผลจากกรมบัญชีกลาง
อย่างเป็นทางการเพื่อลงนามสัญญาฯ)

รพ.คลองขลุง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (อยู่ระหว่างส่ง
เอกสารให้กรมบัญชีกลางพิจารณา
ผลการอุทธรณ์)

*หมายเหตุ ครุภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท รายการครุภัณฑ์ 78 รายการ รวมรายการ PCC

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562




การเบิกจ่ายรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3

รายการครุภัณฑ์ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ร้อยละ

ร้อยละการเบิกจ่าย



การเบิกจ่ายงบลงทุนแยกรายหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3

จังหวัด	ครุภัณฑ์			สิ่งก่อสร้าง		
	วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง		วงเงินงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ
สสจ.กำแพงเพชร	9,850,000.00	6,291,000.00	63.87	3,583,400	-	0
รพ.กำแพงเพชร	16,390,000.00	11,294,000.00	68.91	ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร		
สสจ.ชัยนาท	13,725,000.00	10,906,130.00	79.46	12,710,700	-	0
รพ.ชัยนาท	13,320,000.00	13,074,130.00	98.15	ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร		
สสจ.นครสวรรค์	7,478,000.00	7,451,000.00	99.64	9,380,400	-	0
รพ.สปร.	142,980,000.00	17,961,930.00	12.56	ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร		
สสจ.พิจิตร	14,080,000.00	13,903,012.00	98.74	21,974,600	-	0
รพ.พิจิตร	35,020,000.00	34,907,380.00	99.68	ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร		
สสจ.อุทัยธานี	12,457,000.00	10,666,050.00	85.62	22,192,800	-	0
รพ.อุทัยธานี	14,240,000.00	14,145,500.00	99.34	ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร		
ภาพรวม	279,540,000.00	140,600,132.00	50.30	69,841,900	-	0

*หมายเหตุ ครุภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท รวมรายการ PCC

งบลงทุนเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



สถานะการดำเนินงาน งบลงทุนเหลือจ่าย ปี 2562

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง/รายการครุภัณฑ์	วงเงิน งบประมาณ	สถานที่ระบุชื่อ	อำเภอ	จังหวัด	วิธีการ จัดซื้อ/			
						ระบุขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง			
						วิธี เฉพาะเจาะ จง	ตามแผน	ล่าช้า	การดำเนินการ
1	อาคารลิฟต์ 3 ชั้น ที่ขอ ข.230/ก.ย./57	3,800,000.00	รพ.สามง่าม	สามง่าม	พิจิตร	✓		✓	ได้ผู้รับจ้างแล้ว (ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเนื่องจากงบประมาณยังไม่โอนลงมา)
2	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดอัตโนมัติ (AED)	70,000.00	รพ.หนองขาหย่าง	หนองขาหย่าง	อุทัยธานี	✓		✓	ลงนามในสัญญา วันที่ 8 ก.ค.62
	เขตสุขภาพที่ 3	4,250,000.00							

ขอบคุณครับ

