

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) เขตสุขภาพที่ 3
ปี 2561 (ขยายเวลา)
(ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563)

สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2561

วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 29,289,269.33 บาท
- รายการ ทั้งหมด 59 รายการ
- ดำเนินการ และเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่ ก.ย.62

วงเงินระดับจังหวัด 20%


- งบประมาณ 58,578,538.62, บาท
- รายการ ทั้งหมด 301 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 299 รายการ (99.34%)
- ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ → ทำสัญญาแล้ว ตั้งแต่ 13 ม.ค.63
 - ปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
 - ปรับปรุงรั้วตาข่าย รพ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

วงเงินระดับจังหวัด 70%

- งบประมาณ 205,024,885.29 บาท
- รายการ ทั้งหมด 1,675 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 1,670 รายการ (99.70%) → จำนวนเงินที่เบิกจ่ายแล้ว 200,099,997.44 บาท
- ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)



ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการ	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน
1	นครสวรรค์	รพ.พยุหะคีรี	ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วย 10 เตียง	1,017,000	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
2	พิจิตร	รพ.สากเหล็ก	ปรับปรุงรั้วตาข่ายลวดถัก	700,000	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
รวม				1,717,000	


สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ 70%)

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
1	สสจ.นครสวรรค์	404	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	402	99.50
2	สสจ.ชัยนาท	119	-	-	-	-	-	-	2	1.68	-	-	117	98.32
3	สสจ.อุทัยธานี	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	100.00
4	สสจ.กำแพงเพชร	302	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	301	99.67
5	สสจ.พิจิตร	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321	100.00
6	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	100.00
7	รพ.ชัยนาทเรนทร	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100.00
8	รพ.อุทัยธานี	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	100.00
9	รพ.กำแพงเพชร	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	100.00
10	รพ.พิจิตร	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127	100.00
	ภาพรวมเขต	1,675	-	-	1	0.06	1	0.06	3	0.18	-	-	1,670	99.70

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ 70%)

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)



สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ 70%)
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการ	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน
1	นครสวรรค์	รพ.ชุมแสง	ผู้ป่วยนอก	1,102,582	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว
2	นครสวรรค์	รพ.แม่วงก์	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์	1,250,000	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
3	กำแพงเพชร	รพ.พรานกระต่าย	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์	1,762,797	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
4	ชัยนาท	รพ.หนองมะโมง	ระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ	92,300	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
5	ชัยนาท	รพ.หนองมะโมง	ทางเดินเชื่อม / ถนน	717,108	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
			รวม	4,924,788	



Regional Health Office 3

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) เขตสุขภาพที่ 3

ปี 2562

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563)

สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2562

วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 28,179,239.43 บาท
- รายการ ทั้งหมด 73 รายการ
- ดำเนินการ และเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่ 16 มี.ค.63

วงเงินระดับจังหวัด 20%

- งบประมาณ 56,358,478.70 บาท
- รายการ ทั้งหมด 521 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 505 รายการ (96.93%) → จำนวนเงินเบิกจ่าย 54,387,019.25 บาท
- ระหว่างดำเนินการ → ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 3 รายการ (0.58%)
- ระหว่างดำเนินการ → ทำสัญญาแล้ว 12 รายการ (2.30%)
- ระหว่างดำเนินการ → ตรวจรับแล้ว 1 รายการ (1.27%)

วงเงินระดับจังหวัด 70%

- งบประมาณ 197,254,675.58 บาท
- รายการ ทั้งหมด 1,939 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 1,919 รายการ (98.97%) → จำนวนเงินเบิกจ่าย 186,018,767.09 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ → 1 รายการ (0.05%)
- ระหว่างดำเนินการ → จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว 1 รายการ (0.05%)
- ระหว่างดำเนินการ → ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 6 รายการ (1.13%)
- ระหว่างดำเนินการ → ทำสัญญาแล้ว 5 รายการ (0.26%)
- ระหว่างดำเนินการ → ตรวจรับแล้ว 7 รายการ (0.36%)


สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
1	สสจ.นครสวรรค์	79	-	-	-	-	-	-	1	1.27	1	1.27	77	97.47
2	สสจ.ชัยนาท	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100.00
3	สสจ.อุทัยธานี	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	100.00
4	สสจ.กำแพงเพชร	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	100.00
5	สสจ.พิจิตร	80	-	-	-	-	-	-	1	1.25	-	-	79	98.75
6	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	100.00
7	รพ.ชัยนาทนเรนทร	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	100.00
8	รพ.อุทัยธานี	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100.00
9	รพ.กำแพงเพชร	23	-	-	-	-	3	13.04	10	43.48	-	-	10	43.48
10	รพ.พิจิตร	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	100.00
	ภาพรวมเขต	521	-	-	-	-	3	0.58	12	2.30	1	0.19	505	96.93

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)



สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด **20%**) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1	นครสวรรค์	รพ.ชุมแสง	ซ่อมแซมระบบประปา	500,000.00	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.63
2		รพ.พยุหะคีรี	ซ่อมแซมอาคารเครื่องกำเนิดไฟ	106,387.60	4-ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	อยู่ในขั้นตอนตรวจรับ ณ วันที่ 13 เม.ย.63
3	พิจิตร	รพ.ทับคล้อ	ปรับปรุงระบบระบายอากาศ	715,071.85	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา ณ วันที่ 13 เม.ย.63
รายการที่ 4 - 6	กำแพงเพชร	รพ.กำแพงเพชร	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 50,000 บาท	150,000.00	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว	อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.63
รายการที่ 7 - 13			เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 50,000 บาท	500,000.00	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	อยู่ในขั้นตอนทำสัญญา ณ วันที่ 13 เม.ย.63
รวมทั้งสิ้น 16 รายการ เป็นเงิน				1,971,459.45		

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ 70%)


เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
1	สสจ.นครสวรรค์	530	1	0.19	-	-	6	1.13	2	0.38	2	0.38	519	97.92
2	สสจ.ชัยนาท	207	-	-	-	-	-	-	1	0.48	-	-	206	99.52
3	สสจ.อุทัยธานี	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	100.00
4	สสจ.กำแพงเพชร	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	100.00
5	สสจ.พิจิตร	391	-	-	-	-	-	-	2	0.51	1	0.26	388	99.23
6	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	100.00
7	รพ.ชัยนาทนเรนทร	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	100.00
8	รพ.อุทัยธานี	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	100.00
9	รพ.กำแพงเพชร	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	100.00
10	รพ.พิจิตร	140	-	-	1	0.71	-	-	-	-	4	2.86	135	96.43
	ภาพรวมเขต	1,939	1	0.05	1	0.05	6	0.31	5	0.26	7	0.36	1,919	98.97

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ 70%)

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ร้อยละ



สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ 70%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน
1	นครสวรรค์	รพ.หนองบัว	เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ	1,980,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2		รพ.เก้าเลี้ยว	ปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมต่อไปอาคารกายภาพบำบัด	350,000	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
3		รพ.ท่าตะโก	ชุดผ่าตัดช่องท้อง	148,000	4-ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
4		รพ.ท่าตะโก	ชุดผ่าตัดเด็กออกทางหน้าท้อง	250,000	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
5		รพ.ท่าตะโก	ซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าหลัก MAN FEEDER	918,018	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
6		รพ.พยุหะคีรี	โรงขยะ / พักขยะ	883,000	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
7		รพ.ลาดยาว	ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	980,000	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว
8		รพ.ลาดยาว	ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ	1,650,000	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
9		รพ.ลาดยาว	ซ่อมแซมระบบประปา	130,000	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
10		รพ.ลาดยาว	ซ่อมแซมหลังคากันสาด	100,000	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว
11		รพ.ตากฟ้า	รถยนต์กระบะสองตอน	729,000	4-ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ 70%)
 เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	วงเงินงบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน	
12	ชัยนาท	รพ.หนองมะโมง	ต่อเติมหลังคาถ้ำกันสาดโครงเหล็กและปูกระเบื้อง	150,000	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
13	พิจิตร	รพ.พิจิตร	ซ่อมพื้นลานจอดรถสำหรับผู้ป่วยและญาติ	240,000	4-ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	
14		รพ.พิจิตร	ซ่อมแซมห้องศูนย์เครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วย	225,500	4-ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	
15		รพ.พิจิตร	ซ่อมแซม PCC	1,000,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	
16		รพ.พิจิตร	ซ่อมพื้นถนนและทางเดินหน้าอาคารซักฟอก	120,000	4-ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	
17		รพ.พิจิตร	ซ่อมเครื่องไตเทียม	189,200	4-ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	
18		รพ.สามง่าม	ทางเดินเชื่อม / ถนน	693,991	4-ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	
19		รพ.ทับคล้อ	ปรับปรุงฝ้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก	337,200	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
20		รพ.ทับคล้อ	เปลี่ยนหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก	212,000	3-ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
				รวมทั้งสิ้น 20 รายการ	เป็นเงิน	11,285,908



Regional Health Office 3

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) เขตสุขภาพที่ 3

ปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563)

สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2563

วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 28,424,169.75 บาท
- รายการ ทั้งหมด 49 รายการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ → 37 รายการ (75.51%)
- ระหว่างดำเนินการ → จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว 10 รายการ (20.41%)
- ระหว่างดำเนินการ → ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ (4.08%)

วงเงินระดับจังหวัด 20%

- งบประมาณ 56,848,339.57 บาท
- รายการ ทั้งหมด 500 รายการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ → 418 รายการ (83.60%)
- ระหว่างดำเนินการ → จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง 54 รายการ (10.80%)
- ระหว่างดำเนินการ → ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 27 รายการ (5.40%)
- ระหว่างดำเนินการ → ทำสัญญาแล้ว 1 รายการ (0.20%)

วงเงินระดับจังหวัด 70%

- งบประมาณ 198,969,188.61 บาท
- รายการ ทั้งหมด 1,789 รายการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ → 1,213 รายการ (67.80%)
- ระหว่างดำเนินการ → จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง 326 รายการ (18.22%)
- ระหว่างดำเนินการ → ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 179 รายการ (10.01%)
- ระหว่างดำเนินการ → ทำสัญญาแล้ว 67 รายการ (3.75%)
- ระหว่างดำเนินการ → ตรวจสอบแล้ว 4 รายการ (0.22%)

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)


เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
1	สสจ.นครสวรรค์	10	9	90.00	1	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สสจ.ชัยนาท	9	9	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	สสจ.อุทัยธานี	14	13	92.86	-	-	1	7.14	-	-	-	-	-	-
4	สสจ.กำแพงเพชร	5	4	80.00	-	-	1	20.00	-	-	-	-	-	-
5	สสจ.พิจิตร	9	-	-	9	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	รพ.ชัยนาทนเรนทร	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	รพ.อุทัยธานี				ไม่ได้รับงบประมาณจัดสรร									
9	รพ.กำแพงเพชร													
10	รพ.พิจิตร													
	ภาพรวมเขต	49	37	75.51	10	20.41	2	4.08	-	-	-	-	-	-

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ร้อยละ



สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
1	นครสวรรค์	รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ	200,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ขั้นตอน ยังไม่ได้ดำเนินการ ตั้งแต่ 13 ม.ค.63
2		รพ.โกรกพระ	ซ่อมแซมห้องกายภาพ	1,500,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3		รพ.ชุมแสง	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ	100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4		รพ.บรรพตพิสัย	ซ่อมแซมคลินิกหมอครอบครัว	1,500,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5		รพ.เก้าเอี้ยว	เตียงเฟวเลอร์ชนิดไฟฟ้า	567,600	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6			เครื่องดึงคอและดึงหลังอัตโนมัติ	375,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7			เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด	260,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8		รพ.ตากลี	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน	736,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	อยู่ขั้นตอน จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง ตั้งแต่ 13 ม.ค.63
9		รพ.ท่าตะโก	ชุดผ่าตัดเด็กออกทางหน้าท้อง	360,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ขั้นตอน ยังไม่ได้ดำเนินการ ตั้งแต่ 13 ม.ค.63
10			ชุดผ่าตัดช่องท้อง	148,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11		รพ.ลาดยาว	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟส	960,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
12	ชัยนาท	รพ.ชัยนาทเรนทร	ซ่อมแซมหลังคาตัวอาคาร รพ.สต.	455,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ขั้นตอน ยังไม่ได้ดำเนินการ ตั้งแต่ 13 ม.ค.63
13		รพ.มโนรมย์	ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	399,003	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
14			เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟส	480,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
15			รพ.วัดสิงห์	ซ่อมแซมหลังคาและฝ้า ทาสีผนังอาคาร ผู้ป่วยนอก	986,537	
16		รพ.สรรพยา	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟส	480,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
17			รถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉินเคลื่อนย้ายแบบไฮดรอลิค	250,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
18		รพ.สรรคบุรี	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล	150,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
19			เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาล	160,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
20		รพ.หันคา	ตู้อบเด็ก	550,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
21		รพ.หนองมะโมง	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควีเอ.	480,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
22	อุทัยธานี	รพ.ทัพทัน	ซ่อมแซมพื้นอาคารพร้อมปูกระเบื้อง	199,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ขั้นตอน ยังไม่ได้ดำเนินการ ตั้งแต่ 13 ม.ค.63
23			เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิค	120,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
24			เครื่องวัดความดันโลหิต Dinamap	240,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
25			เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	350,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
26			เครื่องเขย่าเลือดอัตโนมัติ	150,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
27			เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก	900,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
28			รพ.หนองฉาง	ซ่อมแซมขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า	286,072	
29		ซ่อมแซมขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า		288,093	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
30		ซ่อมแซมขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า		286,072	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
31		รพ.บ้านไร่	เครื่องอบผ้า	250,000	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว	อยู่ขั้นตอน ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ตั้งแต่ 13 ม.ค.63
32			ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก	804,400	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ขั้นตอน ยังไม่ได้ดำเนินการ ตั้งแต่ 13 ม.ค.63
33		ซ่อมแซมระบบอ็อกซิเจนไปป์ไลน์	296,390	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
34		รพ.ลานสัก	ซ่อมแซมขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	159,925	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
35		รพ.ห้วยคด	ซ่อมแซมที่ฟักขยะ	435,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน
36	กำแพงเพชร	รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก	900,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ขั้นตอน ยังไม่ได้ดำเนินการ ตั้งแต่ 13 ม.ค.63
37			เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	260,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
38		รพ.พรานกระต่าย	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Phase 1 and Phase 2)	3,056,108	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
39		รพ.ลานกระบือ	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.	1,750,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
40		รพ.ชาณุวรลักษบุรี	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	1,738,969	2-ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว	อยู่ขั้นตอน ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง ตั้งแต่ 17 ก.พ.63
41	พิจิตร	รพ.โพธิ์ประทับช้าง	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	150,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	อยู่ขั้นตอน จัดทำแผนจัดซื้อ/จ้าง ตั้งแต่ 13 ม.ค.63
42		รพ.บางมูลนาก	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.	1,750,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	
43			เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร	1,200,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	
44		รพ.โพทะเล	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	260,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	
45		รพ.สามง่าม	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟส	480,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	
46		รพ.ทับคล้อ	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล	150,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	
47		รพ.วชิรบำรุง	ยูนิตทำฟัน	460,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	
48		รพ.ดงเจริญ	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	70,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	
49			ซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ	337,000	1-จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว	
			รวม 49 รายการ	เป็นเงิน	12,562,077	


สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
1	สสจ.นครสวรรค์	125	125	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	สสจ.ชัยนาท	150	150	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	สสจ.อุทัยธานี	22	18	81.82	1	4.55	2	9.09	1	4.55	-	-	-	-
4	สสจ.กำแพงเพชร	39	37	94.87	-	-	2	5.13	-	-	-	-	-	-
5	สสจ.พิจิตร	52	2	3.85	50	96.15	-	-	-	-	-	-	-	-
6	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	31	31	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	รพ.ชัยนาทเรนทร	27	3	11.11	1	3.70	23	85.19	-	-	-	-	-	-
8	รพ.อุทัยธานี	51	51	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	รพ.กำแพงเพชร	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	รพ.พิจิตร	2	-	-	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	ภาพรวมเขต	500	418	83.60	54	10.80	27	5.40	1	0.20	-	-	-	-

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)




สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ 70%)

เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ลำดับ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ		จัดทำแผนการจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว		ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
1	สสจ.นครสวรรค์	598	586	97.99	6	1.00	6	1.00	-	-	-	-	-	-
2	สสจ.ชัยนาท	120	119	99.17	1	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-
3	สสจ.อุทัยธานี	229	178	77.73	11	4.80	21	9.17	15	6.55	4	1.75	-	-
4	สสจ.กำแพงเพชร	218	179	82.11	-	-	39	17.89	-	-	-	-	-	-
5	สสจ.พิจิตร	398	45	11.31	306	76.88	40	10.05	7	1.76	-	-	-	-
6	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	8	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	รพ.ชัยนาทนเรนทร	40	7	17.50	-	-	33	82.50	-	-	-	-	-	-
8	รพ.อุทัยธานี	55	55	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	รพ.กำแพงเพชร	104	36	34.62	1	0.96	22	21.15	45	43.27	-	-	-	-
10	รพ.พิจิตร	19	-	-	1	5.26	18	94.74	-	-	-	-	-	-
	ภาพรวมเขต	1,789	1,213	67.80	326	18.22	179	10.01	67	3.75	4	0.22	-	-

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ 70%) เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ร้อยละ






Regional Health Office 3

สถานการณ์เบิกจ่าย งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 และปี 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563)


สถานะการเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 และปี 2562 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)

ร้อยละ

■ ผลการเบิกจ่าย ปี 2561 ■ ผลการเบิกจ่าย ปี 2562



สถานการณ์เบิกจ่าย งบค่าเสื่อม (วงเงินหน่วยบริการสังกัด สป.สธ 70%) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 และปี 2562 (ข้อมูล 13 เม.ย.63)





Regional Health Office 3

Thank You