

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
(ขยายเวลา)

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

หมายเหตุ ขยายเวลาถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2561

วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 29,289,269.33 บาท
- รายการ ทั้งหมด 59 รายการ

*****ดำเนินการ และเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่ ก.ย.62*****

วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%

- งบประมาณ 205,024,885.29 บาท
- รายการ ทั้งหมด 1,675 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 1,672 รายการ (99.82%)

วงเงินระดับจังหวัด 20%

- งบประมาณ 58,578,538.62, บาท
- รายการ ทั้งหมด 301 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 301 รายการ (99.67%)
- ***ดำเนินการ และเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ณ 29 ก.ค.63 *****


 ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ

--> ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ (0.06%)

--> ทำสัญญาแล้ว 2 รายการ (0.12%)

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561



ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ธ.ค.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 4 ม.ค.64	ระยะเวลาดำเนินงาน
1	นครสวรรค์	11210-รพ.ชมแสง	ผู้ป่วยนอก	1,102,582	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	สปสช.ส่วนกลาง อนุมัติให้ขยายเวลาถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
2		11220-รพ.แม่วงก์	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์	1,250,000	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	*สปสช.ส่วนกลาง ขอเอกสารเพิ่มเติม *ขณะนี้ สปสช.เขต ได้ส่งเอกสารตามที่ สสจ.นว.ชี้แจงเพิ่มเติม แล้ว
3	กำแพงเพชร	11233-รพ.พรานกระต่าย	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์	1,762,797	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	สปสช.ส่วนกลาง อนุมัติให้ขยายเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
รวม				4,115,379			

**งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
(ขยายเวลา)**

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

หมายเหตุ ขยายเวลาถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2562

วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 28,179,239.43 บาท
- รายการ ทั้งหมด 73 รายการ

*****ดำเนินการ และเบิกจ่ายครบถ้วน
แล้ว ตั้งแต่ 16 มี.ค.63*****

วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%

- งบประมาณ 197,254,675.58 บาท
- รายการ ทั้งหมด 1,939 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 1,934 รายการ (99.74%)

วงเงินระดับจังหวัด 20%

- งบประมาณ 56,358,478.70 บาท
- รายการ ทั้งหมด 521 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 520 รายการ (99.81%)

📌 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ
- ทำสัญญาแล้ว 1 รายการ (0.19%)

📌 ระหว่างทำสัญญาแล้ว 5 รายการ (0.26%)

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ร้อยละ

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

รพ. สวรรค์ประชารักษ์

รพ. กำแพงเพชร

รพ. พิจิตร

รพ. อุทัยธานี

รพ. ชัยนาทเนรท

สสจ. นครสวรรค์

สสจ. กำแพงเพชร

สสจ. พิจิตร

สสจ. อุทัยธานี

สสจ. ชัยนาท

1.25

ปรับปรุงระบบระบาย
อากาศ
รพ. ทับคล้อ
ทำสัญญาแล้ว
(ตั้งแต่ เม.ย.63)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

98.75

100.00

100.00

■ เบิกจ่ายเงินแล้ว

■ ตรวจรับแล้ว

■ ทำสัญญาแล้ว


■ ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว

■ ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว

■ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ข้อมูล ณ 4 ม.ค.64)

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%)
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562



ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการ แม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓.ค.๖3	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 4 ม.ค.๖4
1	นครสวรรค์	11217-รพ.พยุหะคีรี	โรงขยะ / พักขยะ	883,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
2		11218-รพ.ลาดยาว	ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	980,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
3			ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ	1,650,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
4	พิจิตร	11263-รพ.ทับคล้อ	เปลี่ยนหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก	212,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
5			ปรับปรุงฝ้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก	337,200	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
รวม 5 รายการ				<u>4,062,200</u>		

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

ใช้งบประมาณ ได้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2563

วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 28,424,169.75 บาท
- รายการทั้งหมด 49 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 39 รายการ (79.59%)



อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 รายการ

--> ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ (4.08%)

--> ทำสัญญาแล้ว 5 รายการ (10.20%)

--> ตรวจรับแล้ว 3 รายการ (6.12%)

วงเงินระดับจังหวัด 20%

- งบประมาณ 56,848,339.57 บาท
- รายการทั้งหมด 506 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 465 รายการ (91.90%)



อยู่ระหว่างดำเนินการ 41 รายการ

--> ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 รายการ (0.99%)

--> ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 12 รายการ (2.37%)

--> ทำสัญญาแล้ว 17 รายการ (3.36%)

--> ตรวจรับแล้ว 7 รายการ (1.38%)

ใช้งบประมาณ ได้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2563

วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%

- งบประมาณ 198,969,188.61 บาท
- รายการทั้งหมด 1,801 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 1,559 รายการ (86.56%)



อยู่ระหว่างดำเนินการ 242 รายการ

--> ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว 15 รายการ (0.83 %)

--> ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 87 รายการ (4.83%)

--> ทำสัญญาแล้ว 57 รายการ (3.16%)

--> ตรวจรับแล้ว 83 รายการ (4.61%)

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
2	รพ.กำแพงเพชร												-	
3	รพ.พิจิตร												-	
4	รพ.อุทัยธานี												-	
5	รพ.ชัยนาทเรนทร	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
6	สสจ.นครสวรรค์	10	-	-	-	-	1	10.00	-	-	-	-	9	90.00
7	สสจ.กำแพงเพชร	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100.00
8	สสจ.พิจิตร	9	-	-	-	-	-	-	4	44.44	2	22.22	3	33.33
9	สสจ.อุทัยธานี	14	-	-	-	-	1	7.14	-	-	-	-	13	92.86
10	สสจ.ชัยนาท	9	-	-	-	-	-	-	1	11.11	1	11.11	7	77.78
ภาพรวม		49	-	-	-	-	2	4.08	5	10.20	3	6.12	39	79.59

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ธ.ค.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 4 ม.ค.64
1	นครสวรรค์	11214-รพ.ตากสิน	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน	736,000	2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2	พิจิตร	11259-รพ.โพธิ์ประทับช้าง	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ	150,000	3-ทำสัญญาแล้ว	4-ตรวจรับแล้ว
3		11260-รพ.บางมูลนาก	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.	1,750,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
4			เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร	1,200,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
5		11262-รพ.สามง่าม	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟส	480,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
6		11263-รพ.ทับคล้อ	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	150,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
7		27980-รพ.ดงเจริญ	เครื่องวัดความดันโลหิต	70,000	3-ทำสัญญาแล้ว	4-ตรวจรับแล้ว
8		อุทัยธานี	11225-รพ.บ้านไร่	ซ่อมแซมระบบบออัลกอซีเจนไปป์ไลน์	296,390	2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
9	ชัยนาท	10803-รพ.วัดสิงห์	ซ่อมแซมหลังคาและฝ้า ทาสีผนังอาคาร ผู้ป่วยนอก	986,537	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
10		10805-รพ.สรรคบุรี	รถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉินเคลื่อนย้ายแบบไฮดรอลิค	250,000	4-ตรวจรับแล้ว	4-ตรวจรับแล้ว
รวม 10 รายการ				<u>6,068,927</u>		

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ. สวรรค์ประชารักษ์	31	-	-	-	-	-	-	1	3.23	-	-	30	96.77
2	รพ. กำแพงเพชร													
3	รพ. พิจิตร	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
4	รพ. อุทัยธานี	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	100.00
5	รพ. ชัยนาทนเรนทร	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	100.00
6	สสจ. นครสวรรค์	125	-	-	-	-	5	4.00	-	-	-	-	120	96.00
7	สสจ. กำแพงเพชร	42	5	11.90	-	-	5	11.90	1	2.38	-	-	31	73.81
8	สสจ. พิจิตร	52	-	-	-	-	1	1.92	13	25.00	7	13.46	31	59.62
9	สสจ. อุทัยธานี	27	-	-	-	-	1	3.70	2	7.41	-	-	24	88.89
10	สสจ. ชัยนาท	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	100.00
ภาพรวม		506	5	0.99	-	-	12	2.37	17	3.36	7	1.38	465	91.90

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนรายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ. สวรรคประชาธิราช	8	-	-	-	-	-	-	2	25.00	2	25.00	4	50.00
2	รพ. กำแพงเพชร	104	-	-	-	-	26	25.00	1	0.96	16	15.38	61	58.65
3	รพ. พิจิตร	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	100.00
4	รพ. อุทัยธานี	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	100.00
5	รพ. ชัยนาทเรนทร	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	100.00
6	สสจ. นครสวรรค์	601	-	-	14	2.33	14	2.33	32	5.32	21	3.49	520	86.52
7	สสจ. กำแพงเพชร	221	-	-	-	-	30	13.57	6	2.71	28	12.67	157	71.04
8	สสจ. พิจิตร	406	-	-	-	-	16	3.94	12	2.96	10	2.46	368	90.64
9	สสจ. อุทัยธานี	227	-	-	-	-	1	0.44	2	0.88	3	1.32	221	97.36
10	สสจ. ชัยนาท	119	-	-	1	0.84	-	-	2	1.68	3	2.52	113	94.96
ภาพรวม		1,801	-	-	15	0.83	87	4.83	57	3.16	83	4.61	1,559	86.56

**งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564**

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2564

วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 28,086,234.64 บาท
- รายการทั้งหมด 53 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 0 รายการ



- อยู่ระหว่างดำเนินการ 53 รายการ
- > ยังไม่ได้ดำเนินการ 31 รายการ (58.49%)
- > ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว 19 รายการ (35.85%)
- > ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ (3.77%)
- > ทำสัญญาแล้ว 1 รายการ (1.89%)

วงเงินระดับจังหวัด 20%

- งบประมาณ 56,172,469.21 บาท
- รายการทั้งหมด 307 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 0 รายการ



- อยู่ระหว่างดำเนินการ 307 รายการ
- > ยังไม่ได้ดำเนินการ 266 รายการ (86.64%)
- > ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว 29 รายการ (9.45%)
- > ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 7 รายการ (2.28%)
- > ทำสัญญาแล้ว 2 รายการ (0.65%)
- > ตรวจรับแล้ว 3 รายการ (0.98%)

สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2564

วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%

- งบประมาณ 196,603,642.40 บาท
- รายการทั้งหมด 1,819 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 16 รายการ (0.88%)



อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,803 รายการ

- > ยังไม่ได้ดำเนินการ 1,337 รายการ (73.50%)
- > ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว 275 รายการ (15.12%)
- > ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 85 รายการ (4.67%)
- > ทำสัญญาแล้ว 31 รายการ (1.70%)
- > ตรวจรับแล้ว 75 รายการ (4.12%)

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ.สุวรรณศรีประชารักษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	รพ.กำแพงเพชร													
3	รพ.พิจิตร													
4	รพ.อุทัยธานี													
5	รพ.ชัยนาทเรนทร	1	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	สสจ.นครสวรรค์	19	19	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สสจ.กำแพงเพชร	7	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	สสจ.พิจิตร	4	2	50.00	2	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	สสจ.อุทัยธานี	12	3	25.00	8	66.67	-	-	1	8.33	-	-	-	-
10	สสจ.ชัยนาท	10	-	-	8	80.00	2	20.00	-	-	-	-	-	-
ภาพรวม		53	31	58.49	19	35.85	2	3.77	1	1.89	-	-	-	-

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓.๓.๖3	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 4 ม.ค.๖4
1	นครสวรรค์	11209-รพ. โกรกพระ	เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาผู้ป่วย เบาหวาน	1,200,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2		11210-รพ. ชุมแสง	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการ ไหลสูงสำหรับเด็ก	250,000		
3		11211-รพ.หนองบัว	ยูนิตทำฟัน	460,000		
4			ปรับปรุงอาคารโรงพัสดุสำหรับใช้ ให้บริการงานทันตกรรม	1,080,000		
5		11212-รพ.บรรพตพิสัย	ซ่อมแซมระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	435,000		
6		11213-รพ.เก้าเลี้ยว	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รพ.สต.	45,000		
7			ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต	14,700		
8			ซ่อมแซมฝ้าเพดาน รพ.สต.	75,000		
9			ซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่ อาคาร รพ.สต.	135,000		
10		11214-รพ.ตาคลี	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทาง หลอดเลือดดำ	240,000		
11			เครื่องห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อ ด้วยไฟฟ้า	500,000		

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ธ.ค.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 4 ม.ค.64		
12	นครสวรรค์	11215-รพ.ท่าตะโก	เครื่องชุดหินปูน แบบ Electro Magnetic	25,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13		11216-รพ.ไพศาล	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน	1,346,077				
14		11217-รพ.พยุหะคีรี	ถนนคอนกรีต	356,200				
15		11218-รพ.ลาดยาว	ยูนิตทำพื้น	460,000				
16			กล่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น	1,280,000				
17			เครื่องกำเนิดพลังลม พร้อมชุด เครื่องกรองและเครื่องควบคุมความ ดันลม	238,000				
18		11219-รพ.ตากฟ้า	เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ใน รถพยาบาล	160,000			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19		11220-รพ.แม่วงก์	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิด ไบเฟสลิค	330,000				

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๕.ค.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 4 ม.ค.64
20	กำแพงเพชร	11230-รพ.คลองลาน	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อม เตียงปรับระดับได้	375,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21			เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิด ไบเฟสแบบจอสี่	480,000		
22		11231-รพ.ชาณุวรลักษบุรี	ยูนิตทำฟัน	460,000		
23			เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม	3,610,000		
24		11232-รพ.คลองขลุง	เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและพื้น คืนชีพผู้ป่วย	865,830		
25			เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและความดัน	900,000		
26		11234-รพ.ลานกระบือ	ยูนิตทำฟัน	460,000		

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓.๓.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 4 ม.ค.64
27	ชัยนาท	10694-รพ.ชัยนาทเรนทร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	854,000	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ได้ดำเนินการ 2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
28		10802-รพ.มโนรมย์	ซ่อมแซมและปรับปรุง ระบบประปา	452,342		
29		10803-รพ.วัดสิงห์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	204,000		
30			เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	29,191		
31		10805-รพ.สรรคบุรี	ซ่อมแซมหลังคาจากกระเบื้องเป็นเมทัลชีท	150,000		
32			ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่	110,000		
33			เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	260,000		
34			เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้	375,000		
35			เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	300,000		
36		27974-รพ.หนองมะโมง	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	260,000		
37			ยูนิตทำพื้น	460,000		

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ๓.ค.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 4 ม.ค.64
38	พิจิตร	11260-รพ.บางมูลนาก	เครื่องจักรหั่นเลือด เลาะเนื้อเยื่อและ เชื่อมปิดหลอดเลือด	1,600,000	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
39			คอมไฟผ่าตัดใหญ่คอมคู่ขนาดไม่ น้อยกว่า 130000 ลักซ์	1,243,916		
40		11456-รพ.ระพพานหิน	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไข เบตเตอร์	1,070,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
41		27980-รพ.ดงเจริญ	รั้วตาข่ายถัก รอบ สอน.สำนักขุนเณร	1,128,320		

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ ธ.ค.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 4 ม.ค.64
42	อุทัยธานี	11222-รพ.สว่างอารมณ์	ซ่อมแซมขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า (ติดตั้งหม้อแปลง 30 KV.พร้อม เดินสายไฟ)	250,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
43			ซ่อมแซมระบบระบายอากาศ สำหรับยูนิตทำฟืนในห้องทั่วไป	261,000		
44		11224-รพ.หนองขาหย่าง	ยูนิตทำฟืน	460,000	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
45			ยูนิตทำฟืน	460,000	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	3-ทำสัญญาแล้ว
46		11225-รพ.บ้านไร่	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	784,418	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
47			ซ่อมแซมขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า	217,791		
48			ซ่อมแซมขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า	197,350		
49		11226-รพ.ลานสัก	ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต	102,000	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
50			ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต	424,600		
51			ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในและ ภายนอกอาคาร รพ.สต.	62,000		
52		11227-รพ.ห้วยคด	ซ่อมแซมห้องจ่ายกลางสำหรับ คลินิกหมอครอบครัว (PCC)	322,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
53			ซ่อมแซม ระบบออกซิเจน (pipe line)	267,500		
รวม 53 รายการ				28,086,235		

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์	16	16	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	รพ.กำแพงเพชร													
3	รพ.พิจิตร	6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	รพ.อุทัยธานี	65	65	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	รพ.ชัยนาทเรนทร	1	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-
6	สสจ.นครสวรรค์	78	78	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สสจ.กำแพงเพชร	46	46	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	สสจ.พิจิตร	52	43	82.69	9	17.31	-	-	-	-	-	-	-	-
9	สสจ.อุทัยธานี	30	9	30.00	13	43.33	3	10.00	2	6.67	3	10.00	-	-
10	สสจ.ชัยนาท	12	3	25.00	7	58.33	2	16.67	-	-	-	-	-	-
ภาพรวม		307	266	86.64	29	9.45	7	2.28	2	0.65	3	0.98	-	-

สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%)

เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนรายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ.สวรรค์ประชารักษ์	8	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	รพ.กำแพงเพชร	88	81	92.05	1	1.14	6	6.82	-	-	-	-	-	-
3	รพ.พิจิตร	45	-	-	45	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	รพ.อุทัยธานี	3	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	รพ.ชัยนาทนเรนทร	60	3	5.00	-	-	33	55.00	24	40.00	-	-	-	-
6	สสจ.นครสวรรค์	671	588	87.63	8	1.19	-	-	-	-	74	11.03	1	0.15
7	สสจ.กำแพงเพชร	252	252	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	สสจ.พิจิตร	351	282	80.34	68	19.37	-	-	-	-	1	0.28	-	-
9	สสจ.อุทัยธานี	195	69	35.38	64	32.82	40	20.51	7	3.59	-	-	15	7.69
10	สสจ.ชัยนาท	146	51	34.93	89	60.96	6	4.11	-	-	-	-	-	-
ภาพรวม		1,819	1,337	73.50	275	15.12	85	4.67	31	1.70	75	4.12	16	0.88