

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย  
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561  
(ขยายเวลา)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

**\*หมายเหตุ ขยายเวลาถึง วันที่ 30 กันยายน 2564\***

## สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2561

### วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 29,289,269.33 บาท
- รายการ ทั้งหมด 59 รายการ

**\*\*\*ดำเนินการ และเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่ ก.ย.62\*\*\***

### วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%

- งบประมาณ 205,024,885.29 บาท
- รายการ ทั้งหมด 1,675 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 1,672 รายการ (99.82%)


### วงเงินระดับจังหวัด 20%

- งบประมาณ 58,578,538.62, บาท
- รายการ ทั้งหมด 301 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 301 รายการ ( 99.67%)
- \*\*\*ดำเนินการ และเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ณ 29 ก.ค.63 \*\*\***

**📌 ระหว่างดำเนินการ 3 รายการ**

- > ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ ( 0.06%)**
- > ทำสัญญาแล้ว 2 รายการ ( 0.12%)**

## สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561



(ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63)

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 9 พ.ย.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63	ระยะเวลาดำเนินงาน
1	นครสวรรค์	11210-รพ.ชุมแสง	ผู้ป่วยนอก	1,102,582	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	สปสช.ส่วนกลาง อนุมัติให้ขยาย เวลาถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
2		11220-รพ.แม่วงก์	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์	1,250,000	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	*สปสช.ส่วนกลาง ขอเอกสารเพิ่มเติม *ขณะนี้ สปสช.เขต ได้ส่งเอกสาร เพิ่มเติมตามที่ สสจ.นว.ชี้แจง เพิ่มเติม และประการใดจะแจ้งให้ สสจ.นว.ทราบต่อไป
3	กำแพงเพชร	11233-รพ.พรานกระต่าย	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์	1,762,797	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	สปสช.ส่วนกลาง อนุมัติให้ขยาย เวลาถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
<b>รวม</b>				<b>4,115,379</b>			

**งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย  
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562  
(ขยายเวลา)**

**ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563**

**\*หมายเหตุ ขยายเวลาถึง วันที่ 30 กันยายน 2564\***

## สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2562

### วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 28,179,239.43 บาท
- รายการ ทั้งหมด 73 รายการ

**\*\*\*ดำเนินการ และเบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่ 16 มี.ค.63\*\*\***

### วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%

- งบประมาณ 197,254,675.58 บาท
- รายการ ทั้งหมด 1,939 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 1,934 รายการ (99.74%)

### วงเงินระดับจังหวัด 20%

- งบประมาณ 56,358,478.70 บาท
- รายการ ทั้งหมด 521 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 520 รายการ (99.81%)

**📌 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ**  
- ทำสัญญาแล้ว 1 รายการ ( 0.19%)

**📌 ระหว่างทำสัญญาแล้ว 5 รายการ ( 0.26%)**

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562

ร้อยละ

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

รพ. สวรรคประชารักษ์

รพ. กำแพงเพชร

รพ. พิจิตร

รพ. อุทัยธานี

รพ. ชัยนาทเนรทร

สสจ. นครสวรรค์

สสจ. กำแพงเพชร

สสจ. พิจิตร

สสจ. อุทัยธานี

สสจ. ชัยนาท

1.25

ปรับปรุงระบบระบาย  
อากาศ  
รพ. ทับคล้อ  
ทำสัญญาแล้ว  
(ตั้งแต่ เม.ย. 63)

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

98.75


100.00

100.00

■ เบิกจ่ายเงินแล้ว ■ ตรวจสอบแล้ว ■ ทำสัญญาแล้ว ■ ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว ■ ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว ■ ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 63)

## สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%) เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562



ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการ แม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการ ดำเนินงาน ข้อมูล ณ พ.ย.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63	ระยะเวลาดำเนินงาน
1	นครสวรรค์	11217-รพ.พยุหะคีรี	โรงขยะ / พักขยะ	883,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	ตั้งแต่ ก.ย.63
2		11218-รพ.ลาดยาว	ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย	980,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	ตั้งแต่ ส.ค.63
3			ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ	1,650,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	ตั้งแต่ ส.ค.63
4	พิจิตร	11263-รพ.ทับคล้อ	เปลี่ยนหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก	212,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	ตั้งแต่ เม.ย.63
5			ปรับปรุงฝ้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก	337,200	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	ตั้งแต่ เม.ย.63
รวม 5 รายการ				4,062,200			

**งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย  
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563**

**ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563**



**\*ใช้งบประมาณ ได้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564\***

## สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2563

### วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 28,424,169.75 บาท
- รายการทั้งหมด 49 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 37 รายการ (75.51%)



อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 รายการ

--> ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2 รายการ (4.08%)

--> ทำสัญญาแล้ว 8 รายการ (16.33%)

--> ตรวจรับแล้ว 2 รายการ (4.08%)

### วงเงินระดับจังหวัด 20%

- งบประมาณ 56,848,339.57 บาท
- รายการทั้งหมด 506 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 411 รายการ (81.23%)



อยู่ระหว่างดำเนินการ 95 รายการ

--> ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 รายการ (0.99%)

--> ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 13 รายการ (2.57%)

--> ทำสัญญาแล้ว 68 รายการ (13.44%)

--> ตรวจรับแล้ว 9 รายการ (1.78%)

**\*ใช้งบประมาณ ได้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564\***

## **สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2563**

### **วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%**

- งบประมาณ 198,969,188.61 บาท
- รายการทั้งหมด 1,801 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 1,478 รายการ (82.07%)



**อยู่ระหว่างดำเนินการ 323 รายการ**

**--> ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 รายการ (0.22%)**

**--> ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว 14 รายการ (0.78 %)**

**--> ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 90 รายการ (5.00%)**

**--> ทำสัญญาแล้ว 75 รายการ (4.16%)**

**--> ตรวจรับแล้ว 140 รายการ (7.77%)**

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ. สวรรคประชาธิ์	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
2	รพ. กำแพงเพชร												-	
3	รพ. พิจิตร												-	
4	รพ. อุทัยธานี												-	
5	รพ. ชัยนาทนเรนทร	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
6	สสจ. นครสวรรค์	10	-	-	-	-	1	10.00	-	-	-	-	9	90.00
7	สสจ. กำแพงเพชร	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.00	4	80.00
8	สสจ. พิจิตร	9	-	-	-	-	-	-	7	77.78	-	-	2	22.22
9	สสจ. อุทัยธานี	14	-	-	-	-	1	7.14	-	-	-	-	13	92.86
10	สสจ. ชัยนาท	9	-	-	-	-	-	-	1	11.11	1	11.11	7	77.78
<b>ภาพรวม</b>		<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>4.08</b>	<b>8</b>	<b>16.33</b>	<b>2</b>	<b>4.08</b>	<b>37</b>	<b>75.51</b>

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน พ.ย.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63	ระยะเวลาดำเนินงาน
1	นครสวรรค์	11214-รพ.ตากคลี	ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน	736,000	2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ตั้งแต่ มี.ย.63
2	พิจิตร	11259-รพ.โพธิ์ประทับช้าง	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ	150,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	
3		11260-รพ.บางมูลนาก	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA.	1,750,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	
4			เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร	1,200,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	
5			11262-รพ.สามง่าม	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสลิค	480,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว
6		11263-รพ.ทับคล้อ	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	150,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	
7		11631-รพ.วชิรบำรุง	ยูนิตทำฟัน	460,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	
8		27980-รพ.ดงเจริญ	เครื่องวัดความดันโลหิต	70,000	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน พ.ย.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63	ระยะเวลาดำเนินงาน
9	กำแพงเพชร	11233-รพ.พรานกระต่าย	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	3,056,108	4-ตรวจรับแล้ว	4-ตรวจรับแล้ว	
10	อุทัยธานี	11225-รพ.บ้านไร่	ซ่อมแซมระบบบอลล็อกซิเจน ไปป์ไลน์	296,390	2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	2-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ตั้งแต่ พ.ค.63
11	ชัยนาท	10803-รพ.วัดสิงห์	ซ่อมแซมหลังคาและฝ้า ทาสี ผนังอาคาร ผู้ป่วยนอก	986,537	3-ทำสัญญาแล้ว	3-ทำสัญญาแล้ว	
12		10805-รพ.สรรคบุรี	รถเข็นผู้ป่วยฉุกเฉิน เคลื่อนย้ายแบบไฮโดรลิก	250,000	4-ตรวจรับแล้ว	4-ตรวจรับแล้ว	
รวม 12 รายการ				<u>9,585,035</u>			

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนรายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์	31	-	-	-	-	1	3.23	1	3.23	-	-	29	93.55
2	รพ.กำแพงเพชร													
3	รพ.พิจิตร	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00
4	รพ.อุทัยธานี	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	100.00
5	รพ.ชัยนาทเรนทร	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	100.00
6	สสจ.นครสวรรค์	125	-	-	-	-	5	4.00	24	19.20	1	0.80	95	76.00
7	สสจ.กำแพงเพชร	42	5	11.90	-	-	5	11.90	1	2.38	2	4.76	29	69.05
8	สสจ.พิจิตร	52	-	-	-	-	1	1.92	40	76.92	6	11.54	5	9.62
9	สสจ.อุทัยธานี	27	-	-	-	-	1	3.70	2	7.41	-	-	24	88.89
10	สสจ.ชัยนาท	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	100.00
<b>ภาพรวม</b>		<b>506</b>	<b>5</b>	<b>0.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>2.57</b>	<b>68</b>	<b>13.44</b>	<b>9</b>	<b>1.78</b>	<b>411</b>	<b>81.23</b>

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ. สวรรค์ประชารักษ์	8	-	-	-	-	-	-	4	50.00	4	50.00	-	-
2	รพ. กำแพงเพชร	104	-	-	-	-	26	25.00	1	0.96	16	15.38	61	58.65
3	รพ. พิจิตร	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	100.00
4	รพ. อุทัยธานี	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	100.00
5	รพ. ชัยนาทเรนทร	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	100.00
6	สสจ. นครสวรรค์	601	4	0.67	12	2.00	15	2.50	39	6.49	60	9.98	471	78.37
7	สสจ. กำแพงเพชร	221	-	-	-	-	30	13.57	9	4.07	38	17.19	144	65.16
8	สสจ. พิจิตร	406	-	-	1	0.25	18	4.43	18	4.43	16	3.94	353	86.95
9	สสจ. อุทัยธานี	227	-	-	-	-	1	0.44	2	0.88	3	1.32	221	97.36
10	สสจ. ชัยนาท	119	-	-	1	0.84	-	-	2	1.68	3	2.52	113	94.96
<b>ภาพรวม</b>		<b>1,801</b>	<b>4</b>	<b>0.22</b>	<b>14</b>	<b>0.78</b>	<b>90</b>	<b>5.00</b>	<b>75</b>	<b>4.16</b>	<b>140</b>	<b>7.77</b>	<b>1,478</b>	<b>82.07</b>

**งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย  
ในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564**

**ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563**



# สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2564

## วงเงินระดับเขต 10%

- งบประมาณ 28,086,234.64 บาท
- รายการทั้งหมด 53 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 0 รายการ



อยู่ระหว่างดำเนินการ 53 รายการ

--> ยังไม่ได้ดำเนินการ 35 รายการ (66.04%)

--> ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว 18 รายการ (33.96%)

## วงเงินระดับจังหวัด 20%

- งบประมาณ 56,172,469.21 บาท
- รายการทั้งหมด 307 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 0 รายการ



อยู่ระหว่างดำเนินการ 307 รายการ

--> ยังไม่ได้ดำเนินการ 271 รายการ (88.27%)

--> ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว 32 รายการ (10.42%)

--> ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 4 รายการ (1.30%)

# สรุปสถานะดำเนินการ และเบิกจ่าย งบค่าเสื่อม ปี 2564

## วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%

- งบประมาณ 196,603,642.40 บาท
- รายการทั้งหมด 1,818 รายการ
- เบิกจ่ายแล้ว 0 รายการ



อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,818 รายการ

--> ยังไม่ได้ดำเนินการ 1,494 รายการ (82.18%)

--> ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว 292 รายการ (16.06%)

--> ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 32 รายการ (1.76%)



# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน พ.ย.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63
1	นครสวรรค์	11209-รพ.โกรกพระ	เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวาน	1,200,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2		11210-รพ.ชุมแสง	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก	250,000		
3		11211-รพ.หนองบัว	ยูนิตทำฟัน	460,000		
4			ปรับปรุงอาคารโรงพัสดสำหรับใช้ให้บริการงานทันตกรรม	1,080,000		
5		11212-รพ.บรรพตพิสัย	ซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม	435,000		
6			ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รพ.สต.	45,000		
7		11213-รพ.เก้าเลี้ยว	ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต	14,700		
8			ซ่อมแซมฝ้าเพดาน รพ.สต.	75,000		
9			ซ่อมแซมหลังคากระเบื้องลอนคู่อาคาร รพ.สต.	135,000		
10		11214-รพ.ตาคลี	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	240,000		
11			เครื่องห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า	500,000		

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน พ.ย.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63
12	นครสวรรค์	11215-รพ.ท่าตะโก	เครื่องชุดหินปูน แบบ Electro Magnetic	25,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13		11216-รพ.ไพศาลี	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน	1,346,077		
14		11217-รพ.พยุหะคีรี	ถนนคอนกรีต	356,200		
15			ยูนิตทำพื้น	460,000		
16		11218-รพ.ลาดยาว	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น	1,280,000		
17			เครื่องกำเนิดพลังลม พร้อมชุด เครื่องกรองและเครื่องควบคุมความ ดันลม	238,000		
18		11219-รพ.ตากฟ้า	เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ใน รถพยาบาล	160,000		
19		11220-รพ.แม่วงก์	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิด ไบเฟลลิด	330,000		

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน พ.ย.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63
20	กำแพงเพชร	11230-รพ.คลองลาน	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อม เตียงปรับระดับได้	375,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21			เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด ไบเฟลสิกแบบจอสี	480,000		
22		11231-รพ.ชาณุวรลักษบุรี	ยูนิตทำฟัน	460,000		
23			เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม	3,610,000		
24		11232-รพ.คลองขลุง	เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและพื้น คืนชีพผู้ป่วย	865,830		
25			เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและความดัน	900,000		
26		11234-รพ.ลานกระบือ	ยูนิตทำฟัน	460,000		

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน พ.ย.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63
27	ชัยนาท	10694-รพ.ชัยนาทนเรนทร	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	854,000	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
28		10802-รพ.มโนรมย์	ซ่อมแซมและปรับปรุง ระบบประปา	452,342		
29		10803-รพ.วัดสิงห์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	204,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
30			เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	29,191		
31		10805-รพ.สรรคบุรี	ซ่อมแซมหลังคาจากกระเบื้องเป็น เมทัลชีท	150,000		
32			ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ลอนคู่	110,000		
33			เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์	260,000		
34			เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อม เตียงปรับระดับได้	375,000		
35			เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ	300,000		
36		27974-รพ.หนองมะโมง	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์	260,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
37			ยูนิตทำพื้น	460,000		

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน พ.ย.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63
38	พิจิตร	11260-รพ.บางมูลนาก	เครื่องจักรห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อและ เชื่อมปิดหลอดเลือด	1,600,000	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
39			คอมพิวเตอร์ใหญ่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก น้อยกว่า 130000 ลักซ์	1,243,916		
40		11456-รพร.ตะพานหิน	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกไข เบตเตอร์	1,070,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
41		27980-รพ.ดงเจริญ	รั้วตาข่ายถัก รอบ สอน.สำนักขุนเณร	1,128,320		



# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับเขต 10%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยบริการแม่ข่าย	รายการ	งบค่าเสื่อมUC	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ เดือน พ.ย.63	สถานะการดำเนินงาน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.63		
42	อุทัยธานี	11222-รพ.สว่างอารมณ์	ซ่อมแซมขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า (ติดตั้งหม้อแปลง 30 KV.พร้อม เดินสายไฟ)	250,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
43			ซ่อมแซมระบบระบายอากาศ สำหรับยูนิตทำฟืนในห้องทั่วไป	261,000				
44		11224-รพ.หนองขาหย่าง	ยูนิตทำฟืน	460,000	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1-ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง		
45			ยูนิตทำฟืน	460,000				
46		11225-รพ.บ้านไร่	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	784,418				
47			ซ่อมแซมขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า	217,791				
48			ซ่อมแซมขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า	197,350				
49		11226-รพ.ลานสัก	ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต	102,000				
50			ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต	424,600				
51			ซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในและ ภายนอกอาคาร รพ.สต.	62,000				
52		11227-รพ.ห้วยคต	ซ่อมแซมห้องจ่ายกลางสำหรับ คลินิกหม้อครอบครัว (PCC)	322,000				
53			ซ่อมแซม ระบบออกซิเจน (pipe line )	267,500			ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 53 รายการ				<u>28,086,235</u>				

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับจังหวัด 20%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ.สุวรรณศรีประชารักษ์	16	16	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	รพ.กำแพงเพชร													
3	รพ.พิจิตร	6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	รพ.อุทัยธานี	65	65	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	รพ.ชัยนาทเรนทร	1	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	สสจ.นครสวรรค์	78	78	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สสจ.กำแพงเพชร	46	46	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	สสจ.พิจิตร	52	43	82.69	9	17.31	-	-	-	-	-	-	-	-
9	สสจ.อุทัยธานี	30	11	36.67	17	56.67	2	6.67	-	-	-	-	-	-
10	สสจ.ชัยนาท	12	6	50.00	5	41.67	1	8.33	-	-	-	-	-	-
<b>ภาพรวม</b>		<b>307</b>	<b>271</b>	<b>88.27</b>	<b>32</b>	<b>10.42</b>	<b>4</b>	<b>1.30</b>	-	-	-	-	-	-

# สถานะดำเนินการ งบค่าเสื่อม (วงเงินระดับหน่วยบริการ 70%)

## เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ทำแผนจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้างแล้ว		ทำสัญญาแล้ว		ตรวจรับแล้ว		เบิกจ่ายเงินแล้ว	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์	8	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	รพ.กำแพงเพชร	88	81	92.05	1	1.14	6	6.82	-	-	-	-	-	-
3	รพ.พิจิตร	45	-	-	45	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	รพ.อุทัยธานี	3	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	รพ.ชัยนาทเรนทร	60	3	5.00	57	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	สสจ.นครสวรรค์	671	671	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	สสจ.กำแพงเพชร	252	252	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	สสจ.พิจิตร	351	289	82.34	62	17.66	-	-	-	-	-	-	-	-
9	สสจ.อุทัยธานี	195	90	46.15	85	43.59	20	10.26	-	-	-	-	-	-
10	สสจ.ชัยนาท	145	97	66.90	42	28.97	6	4.14	-	-	-	-	-	-
<b>ภาพรวม</b>		<b>1,818</b>	<b>1,494</b>	<b>82.18</b>	<b>292</b>	<b>16.06</b>	<b>32</b>	<b>1.76</b>	-	-	-	-	-	-