



รายงานติดตามความก้าวหน้างบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(งบปี 66 ไปพลางก่อน)

ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

แหล่งข้อมูล : โปรแกรมคำขอ และกำกับติดตามงบประมาณภูมิภาค กบรส. สป.

เว็บไซต์ : <http://phdb.moph.go.th/main/index/site/16>

ควมก้วหน้การจ้ดซ้จ้ดจ้าง
รายการล้งท้ก่อสร้างผุกพัน ท้ล้ 6 รายการ

■ ยังไม่ประกาศเชิญชวน
■ ประกาศเชิญชวนแล้ว
■ ลงนามแล้ว

หน่วย : รายการ



- อาคารสำนักงานเขต 4 ชั้น

- อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น
รพ. ไทรงาม

- อาคารคลอด พักผู้ป่วยใน
90 เตียง 4 ชั้น
รพ. บางมูลนาก

- ระบบบำบัดน้ำเสีย
ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน
- อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม
และพยาธิวิทยาคลินิก 4 ชั้น

- อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกพิเศษและส่งเสริม
สุขภาพ 5 ชั้น

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	งบ ปี 67 (บาท)	วันที่สิ้นสุดสัญญา	งวดงาน				เบิกจ่ายแล้ว (บาท)		เบิกจ่ายแล้ว ทั้งสิ้น	ร้อยละ เบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ คงเหลือ	หมายเหตุ
					ทั้งหมด	ตามแผน	ปัจจุบัน	ที่ล่าช้า	งบ ปี 66	งบ ปี 67					
สสจ.นครสวรรค์	อาคารสำนักงานเขตสุขภาพ 4 ชั้น	41,000,000	32,883,800	26 ก.ย. 67	8	4	3	1	5,166,000.00	-	5,166,000.00	13%	35,834,000.00	87%	- งวดงานที่ 3 - 4 คาดว่าจะส่งมอบงานภายในเดือน ก.พ.67
รพ. ไทรงาม	อาคารอุบัติเหตุ 2 ชั้น	31,890,000	25,326,300	1 ก.ค. 67	9	5	6	-	5,918,591.77	5,880,708.23	11,799,300.00	37%	20,090,700.00	63%	
รพ. พิจิตร	อาคารผู้ป่วยนอกทันตกรรมและพยาธิวิทยาคลินิก 4 ชั้น	187,002,500	149,277,500	29 ก.ค. 68	10	3	1	2	-	-	-	0%	187,002,500.00	100%	- คกก.ตรวจรับพัสดุอยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญา เพื่อเสนอ ผวจ. พิจิตรอนุมัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง 1. ความยาวเสาเข็มตาม BOQ กำหนดไว้ 15 เมตร เป็น 20 เมตร 2. พื้น จากระบบคาน เป็นระบบ post tension
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	34,950,000	27,950,000	10 พ.ค. 67	9	4	3	1	3,495,000.00	5,242,500.00	8,737,500.00	25%	26,212,500.00	75%	- ผู้รับจ้างส่งมอบงานและตรวจรับงวดงานที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 ก.พ.67
รพ.บางมูลนาก	อาคารคลอดฟักผู้ป่วยใน 90 เตียง 4 ชั้น	68,150,000	54,503,100	18 มิ.ย. 67	9	5	6	-	13,646,900.00	7,138,850.00	20,785,750.00	30%	47,364,250.00	70%	
รพ. ชัยนาทนเรนทร	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกพิเศษ และส่งเสริมสุขภาพ 5 ชั้น	169,167,800	34,100,000	28 มี.ค. 68	10	4	3	1	6,123,874.36	-	6,123,874.36	4%	163,043,925.64	96%	- ตรวจรับงวดงานที่ 3 ภายในเดือน ก.พ.67



Thank You!